

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রশাসন ও হিসাব শাখা
(জেনারেল স্টোর)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ০১। সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় গৃহীত মোট প্যাকেজ ২৮টি, যার মধ্যে উন্মুক্ত পদ্ধতি ০৬টি, কোটেশন পদ্ধতিতে ২২টি (উৎসব, মেরামত ও মালামাল ক্রয়)
- ০২। জুন, ২০২৩খ্রিঃ সম্পাদিত উন্মুক্ত এবং কোটেশন পদ্ধতি কার্য সম্পাদন ২৮টি।
- ০৩। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জুন ২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন

মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন (%)
১২৭.০৪ লক্ষ	১২১.৫৮ লক্ষ	৯৫.৭০ %

৪/৭/২৩

৪/৭/২৩

৪/৭/২৩
মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Monthly Implementation Progress Review
Meeting of RADP Included Project
of the year 2022-2023

IMED: 05/2001
Monthly Progress Report

Reporting Period: June/2023

Name of the Ministry/Division/Organization: **Directorate of Technical Education.**

(Taka in Lakh)

Name of the Project Duration	Allocation for the year 2022-2023 (RADP) উপযোজনকৃত বাজেট			Fund Released up to June/2023			Expenditure up to June/2023 & % of allocation			
	Total	Taka	Project Aid (RPA)	Total	Taka	Project Aid (RPA)	Total	Taka	Project Aid (RPA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Main Programme:										
1.	Establishment of 100 Technical School & College (TSC) in Upazila.	27500.00	27500.00	- (-)	32196.08	32196.08	- (-)	19858.79 (72.217%)	19858.79 (72.217%)	- (-) (%)
2.	Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barisal, Rangpur and Mymensingh Division	3678.00	3678.00	- (-)	2805.32	2805.32	- (-)	2260.68 (61.46%)	2260.68 (61.46%)	- (-) (%)
3.	Strengthening Land Survey Education in Bangladesh	3425.00	3425.00	- (-)	2640.00	2640.00	- (-)	1970.10 (57.52%)	1970.10 (57.52%)	- (-) (%)
4.	Establishment of 23 Polytechnic Institute	7640.00	7640.00	- (-)	7728.20	7728.20	- (-)	6307.37 (82.56%)	6307.37 (82.56%)	- (-) (%)
5.	Establishment of Four Engineering Colleges at Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur Divisions	546.00	546.00	- (-)	546.00	546.00	- (-)	336.52 (61.63%)	336.52 (61.63%)	- (-) (%)
6.	Capacity Building for 64 Technical School & College under Directorate of Technical Education	24210.00	24210.00	- (-)	19375.00	19375.00	- (-)	17470.87 (72.16%)	17470.87 (72.16%)	- (-) (%)
7.	Establishment of 329 Technical School & College in Upazila Level (2nd Phase)	11000.00	11000.00	- (-)	7962.50	7962.50	- (-)	1581.01 (14.37%)	1581.01 (14.37%)	- (-) (%)
8.	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)	12500.00	5162.00	7338.00 (7338.00)	11725.68	4387.68	7338.00 (7338.00)	833.93 (6.67%)	562.32 (10.89%)	271.61 (271.61) (3.70%)
Sub Total =		90499.00	83161.00	7338.00 (7338.00)	84978.78	77640.78	7338.00 (7338.00)	50619.27 (55.93%)	50347.66 (60.54%)	271.61 (271.61) (3.70%)
b) Technical Assistance Programme:										
9.	Skills 21 Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth	6802.00	0.00	6802.00 (-)	3949.86	-	3949.86 (-)	3949.86 (58.07%)	- (%)	3949.86 (-) (58.07%)
10.	Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development	271.00	33.00	238.00 (-)	28.04	28.04	- (-)	24.73 (9.13%)	24.73 (74.94%)	- (-) (%)
c)	Organization's Self-Financed Programme:	-	-	Not Applicable	-	-	-	-	-	-
d)	Food Aided Programme:	-	-	Not Applicable	-	-	-	-	-	-
Sub Total =		7073.00	33.00	7040.00 (-)	3977.90	28.04	3949.86 (-)	3974.59 (56.19%)	24.73 (74.94%)	3949.86 (-) (56.11%)
Grand Total =		97572.00	83194.00	14378.00 (7338.00)	88956.68	77668.82	11287.86 (7338.00)	54593.86 (55.95%)	50372.39 (60.55%)	4221.47 (271.61) (29.36%) (3.70%)

05.07.2023

Mofizul Islam
Assistant Director
Directorate of Technical Education
Agungon, Dhaka.