

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও,  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং: ৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৬.৯৬.১৭- ২০৮

তারিখ: ২৪/০৫/২০২৩ খ্রি:

বিষয়ঃ নির্মাণাধীন ডামুড্যা ও ভেদরগঞ্জ টিএসসি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণে প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, “১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) গত ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে শরীয়তপুর জেলাস্থ ডামুড্যা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে নিম্নে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা / পরামর্শ প্রদান করেন।

১। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণাধীন ডামুড্যা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, শরীয়তপুর

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৩/০৫/২০২৩, সকাল ৯:০০ ঘটিকা –বেলা ১২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য

- কার্যাদেশের তারিখ : ২৬/০৪/২০১৮
- চুক্তি মূল্য : ১৭৭৫.৯৯ (আংশিক সংশোধিত) লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৫১৫.০৭ (জুন’ ২০২২ পর্যন্ত)
- বর্তমান অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ : ৩০.০০ লক্ষ টাকা
- বর্তমান অর্থ বছরের ব্যয় : নাই (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণ

- ৩-৪টি রুম ছাড়া কোনো রুমের দরজা লাগানো হয়নি ;
- কোনো কক্ষের খাই লাগানো হয়নি ;
- সিঁড়িতে টাইলস লাগানো হয়নি ;
- এক তলা ওয়ার্কশপগুলিতে বিদ্যুৎ এবং মোজাইক হয়নি ;
- বাউন্ডারী ওয়াল হয়নি।

পরামর্শ / নির্দেশনা

- শুষ্ক মৌসুমে বর্ষার পানি চলে গেলে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের রুগস রুমে জরুরী ভিত্তিতে ৩০টি ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মন্তব্য

- ✓ কার্যাদেশের মেয়াদ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছে, ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিন্তু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

১। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণাধীন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৩/০৫/২০২৩, বেলা ২:০০ ঘটিকা –বেলা ৫:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য

- কার্যাদেশের তারিখ : ২০/০৩/২০১৭
- চুক্তি মূল্য : ১৫৬৩.৩৫ ( আংশিক সংশোধিত) লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৪৭৫.৪০ (জুন’ ২০২২ পর্যন্ত)
- বর্তমান অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ : ১৫.০০ লক্ষ টাকা
- বর্তমান অর্থ বছরের ব্যয় : নাই (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণ

- ফিনিশিং এর কাজ চলমান। কিছু কক্ষের জানালার খাই লাগানো হয়নি;
- বাউন্ডারী ওয়ালের একটি অংশ প্রায় ১৩০ ফুট মাটি ধসে বাউন্ডারী ওয়াল বঁকা হয়েছে ;
- দীর্ঘ ১০ মাস যাবৎ নির্মাণ কাজ বন্ধ।
- বাউন্ডারী ওয়াল ধসে পড়ার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী শরীয়তপুর বরাবরে ২৪/০৫/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পরামর্শ / নির্দেশনা


- বাউন্ডারী ওয়ালের ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- অবশিষ্ট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মন্তব্য

- ✓ কার্যাদেশের মেয়াদ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছে, ২০২১ শিক্ষাবর্ষ হতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিন্তু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

২। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

প্রতিবেদনকারী



মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ  
যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ:দা:)  
ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: 100ts.pd@gmail.com

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা)

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর।
৪. অধ্যক্ষ, ডামুড্যা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর।
৫. অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।
৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অফিস নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)


স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০৩৬.০০১.০১৫- ২৬৭

তারিখ : ১৩/০৫/২০২৩ খ্রী:

বিষয়ঃ নবনির্মিত সালথা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর ভবন বুকে নেয়া কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৩/০৫/২০২৩ তারিখে ভবন বুকে নেয়া কমিটি নবনির্মিত সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উক্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: পরিদর্শন প্রতিবেদন-১ পাতা।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)

যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)

ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০

e-mail: 100ts.pd@gmail.com

প্রাপক,

প্রধান প্রকৌশলী,  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর,  
১৬, আব্দুল গণি সড়ক, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: নির্বাহী প্রকৌশলী (ডেক-১), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

অনুলিপি : অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য

১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. অধ্যক্ষ, সালথা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর।
৫. সংরক্ষণ নথি।




## নবনির্মিত সালথা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ বুকে নেমা কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন


গত ০৯/০৫/২০২৩ তারিখে স্মারক নং ৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০৩৬.০০১.০১৫.-১৮৪, এর নির্দেশনা মোতাবেক অদ্য ১৩/০৫/২০২৩ তারিখে সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর এর ভবনসহ অন্যান্য পূর্ত স্থাপনা বুকে নেমার জন্য নবনির্মিত সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা বুকে নেমার কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও তার দল এবং সংশ্লিষ্ট টিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।


খ। কমিটি কর্তৃক টেন্ডার সিডিউল এর শর্তাবলী, ড্রয়িং এবং বিভিন্ন সময়ে আয়ুক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে পূর্ত ও নির্মাণ কাজের নিম্নলিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত পূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয় :


১. টিএসসির বাউডারী ওয়াল পড়ে যাওয়ায় রড এবং তার দিয়ে টেনে খুঁটির সাথে বেধে রাখা হয়েছে। পুনরায় ওয়াল মেরামত অথবা নির্মাণ করতে হবে ;
২. একাডেমিক ভবনের ১০৫ নং কক্ষের টুলস রুমের দরজা খাঁকা এবং প্রশাসনিক ভবনের চার তলার অডিটরিয়ামের পূর্ব পাশের দরজার এবং নীচ তলার ৫০৫ নং কক্ষের দরজার কাঠ ফাটা, পরিবর্তন অথবা মেরামত করতে হবে ;
৩. টুলরুমের কাউন্টারে গ্রীল দেয়া হয়েছে, কিন্তু মালামাল সরবরাহের জন্য কোন গ্রীলে ডোরের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মালামাল সরবরাহের জন্য লক সিস্টেমের ডোরের ব্যবস্থা করতে হবে ;
৪. ওয়ার্কশপের দরজার ১টি করে ছিটকিনি লাগানো আছে, দুইটি করে ছিটকিনি লাগাতে হবে ;
৫. ভবনের বিভিন্ন ছায়গা যেমন-জানালা, ইলেকট্রিক বক্স, বিম ইত্যাদি কিছু কিছু ছায়গায় প্রাটারের উপরে রং করা হয়নি। রং করতে হবে;
৬. বিভিন্ন কক্ষে ফিটিংসহ লাইট সেড লাগানো নাই এবং কক্ষ নং-১০১ এ ১টি লাইটের সেড ভিন্ন রকমের। সেডসহ লাইট লাগাতে হবে এবং ১০১ এর লাইটের সেটিং পরিবর্তন করতে হবে ;
৭. একাডেমিক ভবনের ১তলার ইডরিনাল প্যান ডাশা এবং কয়েকটি টাইলসের ভিতরে ফাণ্ডা ও ফাটা আছে।পরিবর্তন অথবা মেরামত করতে হবে ;
৮. একাডেমিক ভবনের নীচ তলার ওয়াশ রুমের টাইলসের সাথে করিডোরের মোজাইকের সংযোগ স্থলে উঁচু-নীচু আছে। সংশোধন করতে হবে ;
৯. একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার Wash block এ স্থাপিত তিনটি বেসিনে পানি সরবরাহের পাইপ ফেটে চুইয়ে পানি পড়ছে। টাইলস এর ভিতরে পানির পাইপ মেরামত করতে হবে ;
১০. একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন হতে রেইন ওয়াটার কালেকশন পাইপের উপরে ফ্লোর শ্রেটিং বা স্টীলের ছালি নাই। পাইপের উপরে ফ্লোর শ্রেটিং বা স্টীলের ছালি দিতে হবে ;
১১. অডিটরিয়ামের দুইটি দরজার বিটের টাইলস উঠে গেছে, টাইলস লাগাতে হবে ;
১২. প্রশাসনিক ভবনের করিডোরের শেষ প্রান্তের খোলা ছায়গায় গ্রীল ও খাই লাগানো হয়নি। গ্রীল ও খাই অ্যালুমিনিয়াম লাগাতে হবে ;
১৩. প্রিন্সিপালের কক্ষের পাশে Tea রুমে সিংক এর ব্যবস্থা নাই। Tea রুমে পানির লাইনসহ সিংক এর ব্যবস্থা করতে হবে ;
১৪. ভবনের ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল সমূহে ওয়্যারিং এ সঠিকভাবে ড্রেসিং করা হয়নি। প্যানেল সমূহের ড্রইং সঠিক ভাবে করতে হবে ;
১৫. Submersible পাম্প মোটর ও ছাদে পানি উঠানোর মোটর এর স্টার্টার লাগানো হয়নি, লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
১৬. রুমের সমূহের ডিস্টিবিউশন বক্সে আর্থিং কানেকশন নাই। প্রতি রুমের ডিস্টিবিউশন বক্সে আর্থিং কানেকশন করতে হবে ;
১৭. রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাংকের পানি এবং Submersible পাম্পের পানি একই লাইন দিয়ে ছাদের পানির ট্যাংক এর সাথে সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং তা একাডেমিক ভবন হতে প্রশাসনিক ভবনে সংযোগ দেয়া হয়েছে, যা ডিজাইন বর্জিত। দুই ভবনের ছাদে নীচ থেকে আলাদা ভাবে রেইন ওয়াটার এবং আলাদা ভাবে Submersible পাম্পের পানির লাইন সংযোগ দিতে হবে ; দুই ছাদের রেইন ওয়াটার ট্যাংক ও Submersible পানির ট্যাংক এ গেট ডাষ এর পরিবর্তে নন রিটার্ন ভাষ সংযোগ করতে হবে। যাতে রেইন ওয়াটার ট্যাংক এর পানি Submersible ট্যাংক এ প্রবেশ না করে ;
১৮. নির্মাণ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ করতে হবে (খাই, টাইলস, মোজাইক, সিড়ির গ্রিল, বেসিন, কনোড ইত্যাদি)
১৯. নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত সকল ড্রইং যেমন-স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল, ম্যাপিং এবং রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম এর ড্রইং সহ দরপত্রের সিডিউলের একটি কপি সংশ্লিষ্ট টিএসসির অধ্যক্ষের নিকট বুকিয়ে দিতে হবে; এবং
২০. নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের রক্ষিত ভূমি সংক্রান্ত সকল দলিলাদি টিএসসির অধ্যক্ষের নিকট বুকিয়ে দিতে হবে।


গ। নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অতিশীঘ্রই উল্লিখিত ত্রুটি / বিচ্যুতি সমূহ সংশোধন পূর্বক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিকট ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা হস্তান্তর করবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বুকে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি কার্যকর হবে।

  
 (মৌমিনুল হোসেন)  
 সরকারি পরিচালক-৮  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,  
 ঢাকা।  
 আহ্বায়ক

  
 (এস.এস. আশুপুল হাভেন)  
 সহকারী পরিচালক,  
 ৪টি মহিলা পলিটেকনিক  
 ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প,  
 সালথা

  
 (মৌমিনুল হোসেন)  
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক,  
 ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি  
 স্থাপন প্রকল্প।  
 সালথা

  
 (মৌমিনুল হোসেন)  
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক,  
 ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি  
 স্থাপন প্রকল্প।  
 সালথা

  
 (মৌমিনুল হোসেন)  
 অধ্যক্ষ (আবদুল হক)  
 সালথা সরকারি টেকনিক্যাল  
 স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর  
 সালথা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও,  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং: ৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৬.৯৬.১৭- ২৪৭

তারিখ : ০৮/০৬/২০২৩ খ্রি:


বিষয়ঃ নির্মাণাধীন তানোর টিএসসি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণে প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, “১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে নির্মাণাধীন তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নিম্নে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা / পরামর্শ প্রদান করেন।

- ১। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণাধীন তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী
- পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৯/০৫/২০২৩, সকাল ১০:০০ ঘটিকা – বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য :
  - কার্যাদেশের তারিখ : ০৩/০১/২০২০ খ্রি.
  - চুক্তি মূল্য : ১০৮৮.২১ লক্ষ টাকা
  - ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৭৬৯.১৭৪ লক্ষ টাকা (জুন’ ২০২২ পর্যন্ত)
  - ভৌত অগ্রগতি : ৮৭% (মে, ২০২৩)
  - বর্তমান অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ : ৩২০.০০ লক্ষ টাকা
  - বর্তমান অর্থ বছরের ব্যয় : ১৬০.০০ লক্ষ টাকা (মে, ২০২৩ পর্যন্ত)
- পর্যবেক্ষণ :
  - স্ট্রাকচার সম্পন্ন হয়েছে, ফিনিশিং এর কাজ চলমান ;
  - একাডেমিক ভবনের ২ তলা থেকে ৪ তলা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় ও ৩য় তলার টাইলস লাগানো হয়েছে।
  - ইলেকট্রিক বোর্ড লাগানোর কাজ চলমান আছে ;
  - অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের কাজ চলমান ;
- পরামর্শ / নির্দেশনা :
  - আগামী জুলাই’ ২০২৩ এর মধ্যে টিএসসির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।
- মন্তব্য :
  - ✓ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

২। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

প্রতিবেদনকারী



মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ  
যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ: দাঃ)  
ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: 100ts.pd@gmail.com

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা)

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. অধ্যক্ষ, তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৫. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অফিস নথি।



নিমাণাধীন তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩



চিত্র-৪




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-২ (সমন্বয়, এপিএ ও আইসিটি)  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
ওয়েব: [www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)



জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্প পরিদর্শনের সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের স্থান/সাইট/অফিস	পরিদর্শন কর্মকর্তার নাম
০১।	০৭/০২/২০২৩ খ্রি.	ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প
০২।	০৭/০২/২০২৩ খ্রি.	খুলনা জেলাস্থ বটিয়াঘাটা উপজেলায় একটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ	মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প
০৩।	১৮/০২/২০২৩ খ্রি.	বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি পরিদর্শন	এ, ওয়াই, এম জিয়াউদ্দীন আল-মামুন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প
০৪।	২৩/০২/২০২৩ খ্রি.	বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, রামমালা, কুমিল্লা	ড. মোঃ শফিক উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প

  
৩.০৪.২৩  
মাঃ সাইফুল ইসলাম  
সংযুক্ত কর্মকর্তা  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
ঢাকা-১২০৭



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং: ৩৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৬.৯৬.১৭-৬৩

তারিখ: ১৬/০২/২০২৩ খ্রি:


### পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৭/০২/২০২৩ তারিখে বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:৩০ টা পর্যন্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়, মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহ পরিলক্ষিত হয় ও নির্দেশনা পাওয়া যায়।

১. প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, পদার্থ ও কেমিষ্টি ল্যাবের যন্ত্রপাতি, আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতি এবং অফিস ইকুইপমেন্ট দেখে সত্বৃষ্টি প্রকাশ করেন।
২. সিঁড়ির নীচে রক্ষিত বালুর বস্তা সমূহ যথাস্থানে সরানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
৩. ট্রেড ভিত্তিক ওয়ার্কশপ সমূহে মালামাল সরবরাহ করা হয়নি বিধায় সিনিয়র সচিব মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে ট্রেড সমূহের যন্ত্রপাতি সরবরাহের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা দেন।
৪. টাইলস এবং মোজাইকে কিছু কিছু জায়গা অপরিষ্কার রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অধ্যক্ষ কে নির্দেশনা দেন।

এমতাবস্থায়, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ট্রেড ভিত্তিক ওয়ার্কশপ সমূহের মালামাল সরবরাহের বর্ণনাসহ একটি সার-সংক্ষেপ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

প্রতিবেদনকারী



মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ  
যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ:দা:)

ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: 1001s.pd@gmail.com

প্রাপক,

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (ভোকেশনাল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা)

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস নথি



## ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সার-সংক্ষেপ :



ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের বর্তমান চিত্র

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| ১। শিক্ষাক্রম চালু                 | : | জানুয়ারী ২০২১  |
| ২। বর্তমান শিক্ষার্থী              | : | ৫৮৪ জন (ছাত্রী-১৩৩জন)   |
| ৩। শ্রেণী কার্যক্রম                | : | ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী  |
| ৪। প্রতিষ্ঠানে জমির পরিমাণ         | : | ১.৫০ একর  |
| ৫। চালুকৃত ট্রেডসমূহ               | : | (ক) জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াকস<br>(খ) মেশিন অপারেশন বেসিকস<br>(গ) আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস<br>(ঘ) সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি  |
| ৬। আসবাবপত্র                       | : | সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে   |
| ৭। পদার্থ ও রসায়ন ল্যাব           | : | সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে  |
| ৮। আইসিটি ল্যাব                    | : | সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে  |
| ৯। অফিস সরঞ্জাম                    | : | সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে  |
| ১০। বেসিক ল্যাব (৬ষ্ঠ – ৮ম শ্রেণী) | : | কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে  |
| ১১। ট্রেড ল্যাব                    | : | ৪টি ট্রেডের সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে<br>জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াকস – সরবরাহ চলমান<br>মেশিন অপারেশন বেসিকস- ১৩/১২/২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ( সরবরাহের সময়-১২০দিন )<br>আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস - ১৫/১২/২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ( সরবরাহের সময়-১২০দিন )<br>সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সেফটি - ১৩/১২/২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ( সরবরাহের সময়-১২০দিন ) |

৪

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ  
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
www.techedu.gov.bd


স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৬.৯৬.১৭- ৪১

তারিখঃ ১৫/০২/২০২৩ খ্রী।

বিষয়ঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৭/০২/২০২৩ খ্রী: তারিখে প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) খুলনা জেলাস্থ বটিয়াঘাটা উপজেলায় একটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : পরিদর্শন প্রতিবেদন-১ কপি।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)  
যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)  
“১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল  
স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
☎: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: 100ts.pd@gmail.com

প্রাপক,

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।  
(দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (পরি: ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্যঃ

১. সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি সড়ক, শিক্ষা ভবন, ঢাকা [দৃ:আ: নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেক-১, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা]।
৪. অধ্যক্ষ, খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা (পরিদর্শন কালীন সময়ে প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা দেখা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম আরোও জোরদার করার অনুরোধ সহ)।
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা। (পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পালনের অনুরোধ সহ)।
৬. অফিস নথি।

২৫




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

**নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন**

প্রকল্পের নাম : “১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প।

১.	জেলার নাম	: খুলনা
২.	উপজেলার নাম	: বটিয়াঘাটা
৩.	পরিদর্শনের তারিখ	: ০৭/০২/২০২৩ খ্রী।
৪.	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	: N.S BUILDERS (PVT) LTD
৫.	দরপত্র মূল্য	: ১৬৭৩.৪০ লক্ষ টাকা।
৬.	কার্যাদেশের তারিখ	: ২৬/০২/২০২০ খ্রী।
৭.	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	: ৫৪০ দিন
৮.	প্যাকেজ নং	: WD-94
৯.	ফাউন্ডেশন টাইপ	: পাইল ফাউন্ডেশন
১০.	আর্থিক অগ্রগতি	: ১২৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা (ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত)
১১.	বাস্তব অগ্রগতি	: পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮২% (ডিসেম্বর'২০২৩)
১২.	পর্যবেক্ষণ	: সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করি। নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি কমিটি এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে- <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Academic Building ও Administrative Building এর স্ট্রাকচার সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>➤ সার্ভিস সেন্টারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।</li> <li>➤ গেট নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি।</li> <li>➤ বাউন্ডারি ওয়ালের Retaining wall এর কাজ চলছে।</li> <li>➤ ভবনের প্রাটারের কাজ চলছে। প্রাটারের গুণগতমান সঠিক হয়নি। কোথাও কোথাও প্রাটার খুলে পরে গেছে।</li> <li>➤ ভবনের Tiles লাগানো সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>➤ Safety tank এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>➤ ২য় তলায় IT ও IOT Basics trade এর জন্য ওয়্যারিং করা হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে এই ট্রেডের সংস্থান নাই।</li> </ul>
১৩.	ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ দরজার পাল্লা লাগানো, অভ্যন্তরিত ইলেকট্রিফিকেশন, স্যানিটারী এবং বহিঃ স্যানিটারী ওয়ার্কস অতিশীঘ্রই শুরু করতে বলা হয়েছে;</li> <li>▪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল কাজ শেষ করার জন্য অংগ ভিত্তিক কর্ম সম্পাদনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে;</li> <li>▪ যে সকল জায়গায় প্রাটার ত্রুটিপূর্ণ / মিশ্রণ মানসম্মত হয়নি। তা ডেশে নতুন করে করতে হবে।</li> <li>▪ প্রাটারের মিশ্রনে বালু এবং সিমেন্টের পরিমাণ এবং নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিত করণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</li> <li>▪ ২য় তলায় ২টি রুমে IT ও IOT Basics trade এর জন্য স্থাপনকৃত Floor এ electric Point গুলি Remove করে ১ তলার ন্যায় ও-ফেজ এর Connection করতে হবে।</li> </ul>
১৪.	মন্তব্য	: ✓ ইতোমধ্যে টিএসসি'তে অধ্যক্ষ পদায়ন করা হয়েছে। অতিশীঘ্রই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

  
২৪/০২/২০২৩

(মোঃ সালাহুদ্দিন আহাম্মদ)

যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)

“১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল  
স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প

তারিখ: ১০/০২/২০২৩ খ্রী:



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়)” প্রকল্প

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৪৫.০৪৭.১৪৮.২০-১৫৪৩


তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

**বিষয় : বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

০২। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

  
(এ, ওয়াই, এম, জিয়াউদ্দীন আল-মামুন)  
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
ফোন: ০২-৫৮১৫৪৩২৩  
E-mail:-329ts.pd@gmail.com

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
- ৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বেতাগী, বরগুনা।






বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি  
পরিদর্শন প্রতিবেদন


“উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের আওতাধীন বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, বরগুনা কর্তৃক স্মারক নং- ৩১.১০.০৪০০.১১১.৩২.৪১৯.১৮-১৩৫৬; তারিখ: ০৪/১২/২০২২ অনুযায়ী ১৪ নং বেতাগী মৌজার ১২৩৪, ৩৮৬, ১৫৭৮, ৪৮৮, ৭৬৮, ১৬৫৯, ৩৩৭, ১৪৮২, ৪৮৫, ৩৮২, ১৪৮২, ৩৩৭, ৩৩৭, ১৪২১, ২৫৯, ১২৩৪, ৩৮২, ৩৮২ নং খতিয়ানভুক্ত (যথাক্রমে) ২৪২৮, ২৪২৯, ২৪৪৬, ২৪৪৭, ২৪৪৮, ২৪৪৯, ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫২, ২৪৫৩, ২৩৬২, ২৩৭৬, ২৩৮০, ২৩৮১, ২৪৩২ নং দাগের মোট ৩.০০ একর ভূমির প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অনুমোদনক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক ১৮/০২/২০২৩ তারিখে প্রস্তাবিত জমি (মৌজা: বেতাগী) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে (১) জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান ফোরকান, উপজেলা চেয়ারম্যান, বেতাগী, বরগুনা, (২) জনাব সুহৃদ সালেহীন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বেতাগী, বরগুনা, (৩) জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরগুনা, (৪) জনাব সুবৃত্ত মালাকার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বেতাগী, বরগুনা, ও (৫) জনাব সংকর চন্দ্র, নাজির, বেতাগী, বরগুনা উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত জমিটি বেতাগী উপজেলার পৌরসভার মধ্যে যা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে আনুমানিক ১.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। উক্ত জমির দৈর্ঘ্য ৪০৭' ও প্রস্থ (রাস্তা সংলগ্ন) ৩২১'। জমির উপর কোন হাই ভোল্টেজ বিদ্যুত লাইনের উপস্থিতি নাই, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাই এবং প্রাকৃতিক পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্ততা নাই। তবে, জমিটিতে ছোট ও মাঝারি মিলে মোট ৮ টি (২ টি রেইনট্রি, ৪ টি চাষল ও ২ টি মেহগিনি) গাছ রয়েছে এবং রাস্তার পাশে জমির ভিতর ৫৮' x ৩৪ আকৃতির ছাদ ও প্লাস্টার বিহীন ইটের একটি বেটনী রয়েছে। জমিতে প্রায় ৪ ফুট মাটি ভরাট করতে হবে। জমির মৌজা মূল্য প্রতি শতাংশ ৭২,১৯০/- (বাহাত্তর হাজার একশত নব্বই) টাকা হারে আনুমানিক ৬,৬৫,০০,০০০/- (ছয় কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা (কম/বেশি) সরকারের ব্যয় হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

  
(আনোয়ার হোসেন)  
২০/০২/২০২৩

সহকারী প্রকল্প পরিচালক-২

  
২০/০২/২৩

(এ, ওয়াই, এম, জিয়াউদ্দীন আল-মামুন)  
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
ফোন: ০২-৫৮১৫৪৩২৩  
E-mail:-329ts.pd@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে  
৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৪০.২৫.০১১.১৮-১৫৬

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৮ অক্টোবর ২০২৯ খ্রিস্টাব্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্টদের সাথে এ বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক আগামী ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ তারিখ নিম্নবর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী ময়মনসিংহ সফর করবেন।

দিন ও তারিখ	সময়	বর্ণনা	ব্যবস্থাপনা	মাধ্যম
২০/১০/২০২২ খ্রিঃ বৃহস্পতিবার	সকাল ০৫:৩০	ধানমন্ডির নিজ বাসা হতে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা।	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ; ২. অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।	সড়কপথে
	সকাল ০৮:৩০	ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে উপস্থিতি।		
	দুপুর ১২:০০	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের সাথে আলোচনা।		
	দুপুর ০১:০০	ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।		
	দুপুর ০৩:০০	ময়মনসিংহ হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।		
	রাত ০৭:০০	ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে প্রত্যাবর্তন।	--	

উক্ত পরিদর্শন কাজে সহায়তার জন্য জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর সফরসঙ্গী হবেন। এই সফরে ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-৩১৬৪ গাড়ী ব্যবহার করা হবে।

এ ভ্রমণ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-  
(ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম)  
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)  
ও  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ফোন: ০২-৫৮১৫৭৯২৩।

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৪০.২৫.০১১.১৮- ১৫৬(১০)

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৮ অক্টোবর ২০২৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ৩। অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
- ৪। অধ্যক্ষ, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
- ৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- ৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (পত্রখানা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৯। জনাব আবুল কাশেম মোল্ল্যা, গাড়ী চালক, ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১০। অফিস নথি।

*Batu*  
18-10-22  
(এস. এম. আব্দুল বাতেন)  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
E-mail : 23polyproject@gmail.com

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৪৪.২৫.০২৭.২০-৩৮৭

তারিখঃ ২৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ


**অফিস আদেশ**

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব সামসুর রহমান খান, এ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বাগেরহাট জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য স্থাপত্যিক মহাপরিকল্পনা নকশা চূড়ান্তকরণ এবং আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ও ডিজাইনের কাজ সূচারুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। এ প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব এইচ. এম. কবির হোসেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী স্থপতি জনাব নূরে আসমানী তাঁর সফর সঙ্গী হবেন। তাঁর ভ্রমণসূচী নিম্নরূপঃ

তারিখ ও দিন	ভ্রমণের সময়	ভ্রমণের বিবরণ	বাস্তবায়নে ও সহযোগিতায়	ভ্রমণের প্রকার
০১/১০/২০২২ খ্রিঃ শনিবার	সকাল ৬:০০ ঘটিকা	ঢাকাস্থ নিজ নিজ বাসভবন হতে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা।	১। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।	সড়ক পথে।
	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ১:০০ ঘটিকা	বাগেরহাটে উপস্থিতি এবং চুনাখোলা মৌজায় অধিগ্রহণকৃত জমি সরেজমিন পরিদর্শন।		
	দুপুর ২:০০ ঘটিকা	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাটের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রস্তাবিত আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ও ডিজাইনের কাজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময়।	২। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট।	
	বিকাল ৪:০০ ঘটিকা	ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।		
	রাত ৯:০০ ঘটিকা	ঢাকায় উপস্থিতি।		

০২। উক্ত ভ্রমণে প্রকল্পের (ঢাকা মেট্রো চ-৫৬-৪৪৪৭) গাড়ীটি ব্যবহার করা হবে এবং গাড়ি চালনা করবেন এ প্রকল্পের গাড়ী চালক জনাব মোঃ নূর নবী। ইহা সরকারি সফর।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

  
(এইচ. এম. কবির হোসেন)  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
ফোনঃ ০২-৪৮১১০৮১৫।

**অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য**

- ০১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।
- ০৩। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
- ০৪। জনাব সামসুর রহমান খান, প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা-১০০০।
- ০৫। জেলা প্রশাসক/ পুলিশ সুপার, বাগেরহাট।
- ০৬। পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০৭। জনাব এইচ. এম. কবির হোসেন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক, এ প্রকল্প।
- ০৮। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।
- ০৯। জনাব নূরে আসমানী, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট [পরিদর্শনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ]।
- ১১। এনডিসি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট।
- ১২। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
- ১৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭ [পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]।
- ১৪। হিসাব শাখা, এ প্রকল্প।
- ১৫। জনাব মোঃ নূর নবী, গাড়ী চালক, এ প্রকল্প [ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানীসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হ'ল]।
- ১৬। অফিস কপি।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ  
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

"১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)



স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৭০.০২৫.০০১.০১৫-৬৮১

তারিখঃ ১০/১১/২০২২ খ্রী:

### অফিস আদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম এবং পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি জেলায় প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। তীর পরিদর্শনের সময়সূচী নিম্নরূপ:-

তারিখ ও দিন	ভ্রমণের সময়	ভ্রমণের বিবরণ	বাস্তবায়নে ও সহযোগিতায়	ভ্রমণের প্রকার
১১/১১/২০২২ খ্রী: শুক্রবার	সকাল ৮:৩০ ঘটিকা বিকাল ২:০০ ঘটিকা	ঢাকার বাসা হতে খাগড়াছড়ি জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে উপস্থিতি ও রাত্রি যাপন।	১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি	সড়ক পথে প্রকল্পের গাড়ী নং ঢাকা মেট্রো ১৩০- ৯৮৩২
১২/১১/২০২২ খ্রী: শনিবার	সকাল ১০:০০ ঘটিকা বিকাল ৫:০০ ঘটিকা	খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় নির্মাণাধীন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন। সাজেক এ উপস্থিতি ও রাত্রি যাপন।	২। উপজেলা নির্বাহী, দিঘীনালা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি	
১৩/১১/২০২২ খ্রী: রবিবার	সকাল ৭:০০ ঘটিকা বেলা ১:০০ ঘটিকা	ঢাকার উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি ত্যাগ। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর অফিসে উপস্থিতি।		

এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

(মোহাম্মদ জমিউল আখতার খান্দকার)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক

মোবাইল ০১৭০৭৭৪২৭৭১, ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০

e-mail: 100ts.pd@gmail.com

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।
৪. আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগ।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, চট্টগ্রাম সার্কেল।
৬. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দিঘীনালা (তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ সহ)।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি (তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ সহ)।
৮. চিফ এ্যাকাউন্টস এ্যাক্স ফাইন্যান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৯. অফিসার ইন-চার্জ, দিঘীনালা থানা।
১০. পি এম টু ডিজি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। (সহপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ]।
১২. জনাব শেখ নাজমুল হাসান, গাড়ী চালক, "১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্প।
১৩. সংরক্ষণ নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে একটি করে  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং ৫৭.০৩.০০০০.০৪৩.১৮.০১.১৯-৮৬০

তারিখঃ ০১/১২/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন কাজে ঠাকুরগাঁও গমন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন “চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁও জেলাস্থ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণ ও পূর্তের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য ঠাকুরগাঁও গমন করবেন। উক্ত কাজে সহায়তার জন্য সফর সঙ্গী হিসেবে অত্র প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ভ্রমণ করবেন।

উক্ত ভ্রমণ সূচি নিম্নরূপঃ

তারিখ ও বার	সময়	বিবরণ	মাধ্যম	ব্যবস্থাপনা
০৪/১২/২০২২ বরিবার	বিকাল: ০৩:৩০	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে হতে ঢাকা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা	সড়ক পথে	
	বিকাল: ০৫:০০	ঢাকা হতে সৈয়দপুর এর উদ্দেশ্যে যাত্রা	বিমান যোগে	
	সন্ধ্যা: ০৬:৩০	সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন	সড়ক পথে	অধ্যক্ষ
	সন্ধ্যা: ০৭:৩০	সৈয়দপুর হতে ঠাকুরগাঁও এর উদ্দেশ্যে যাত্রা		
ঠাকুরগাঁও সার্কিট হাউজে উপস্থিত ও রাত্রি যাপন				
০৫/১২/২০২২ সোমবার	সকাল: ০৯:০০	ঠাকুরগাঁও ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রকল্প পরিদর্শন		নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও
	বিকাল: ০২:৩০	ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন		অধ্যক্ষ
	বিকাল: ০৩:৩০	ঠাকুরগাঁও টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন		অধ্যক্ষ
	বিকাল: ০৫:০০	ঠাকুরগাঁও হতে সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা	সড়ক পথে	সড়ক পথে
	সন্ধ্যা: ০৬:০০	সৈয়দপুর হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা	বিমান যোগে	বিমান যোগে
	রাত ০৭:০০	ঢাকা বিমান বন্দর হতে কল্যানপুরস্থ নিজ বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা		
	রাত ০৮:৩০	নিজ বাসার উপস্থিত	সড়ক পথে	সড়ক পথে

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই ভ্রমণ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ভ্রমণ ব্যয় প্রকল্প খাতের কোড নং ১৬০০২-২২৪২৬১৫০০-৩২৪১১০১ হতে মিটানো হবে।

  
(মোঃ মোশাররফ হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)

“চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে একটি করে  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয়কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- ২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩। পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও জেলা, ঠাকুরগাঁও [প্রকল্প স্থান পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের অনুরোধসহ]
- ৫। অধ্যক্ষ (সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ/ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক/ ঠাকুরগাঁও টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ)
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও [প্রকল্প স্থান পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহায়তা প্রদানের অনুরোধসহ]
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও
- ৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা
- ৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা  
(পত্রখানা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ১০। অফিস নথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
"১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৮.০০১.০১৪-৭৪০

তারিখঃ ১৫/১২/২০২২ খ্রী:।

প্রাপক,  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।

বিষয়ঃ খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মানাধীন দিঘীনালা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।


নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ১২/১২/২০২২ তারিখ দিঘীনালা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সাইট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষনে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি তার দৃষ্টিগোচরে আসে।

- ১. নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি সন্তোষজনক
- ২. প্রকল্পের ও স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের দুই ভাগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ৩. বিদ্যুৎ ও পানির কাজ চলমান, ৫০% সম্পন্ন হয়েছে
- ৪. ক্রমবর্ধমান টেন্ডার মজানোর কাজ চলমান

নির্দেশনা / পরামর্শঃ

- # ২০২৩ শিক্ষা বর্ষে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে দুই ভাগের কাজ হতে
- ১. ১২ নং জেলা জোড়ি কাজ উপস্থাপনা করে চূড়ান্ত পরামর্শ নেওয়া হবে।
- ২. ১২ নং জেলা জোড়ি কাজ উপস্থাপনা করে চূড়ান্ত পরামর্শ নেওয়া হবে।
- ৩. ১২ নং জেলা জোড়ি কাজ উপস্থাপনা করে চূড়ান্ত পরামর্শ নেওয়া হবে।

২। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০

e-mail: [100ts.pd@gmail.com](mailto:100ts.pd@gmail.com)

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবহন পুল ভবন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।
২. মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৩. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট জোন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।
৬. সংরক্ষণ নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে একটি করে  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

বিষয়ঃ ঠাকুরগাঁও জেলাস্থ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন।


সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং ৫৭.০৩.০০০০.০৪৩.১৮.০১.১৯-৮৬০, তারিখঃ ০১/১২/২০২২খ্রিঃ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২২২৩৯.০০ লক্ষ টাকায় অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলাস্থ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বর্তমান অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্যে ৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন এর নেতৃত্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্পস্থলে গমন করেন। পরিদর্শনের সময় নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) জনাব মোঃ মেহেদী ইকবাল, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঠাকুরগাঁও, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) জনাব মোঃ রাফিউল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ঠাকুরগাঁও এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মূল সড়ক হতে সিঞ্জিয়া মৌজায় ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে যাতায়াতের এপ্রোচ সড়কে বন বিভাগের ০.০৭৭ একর (৩৫ ফুট x ৯৬ ফুট) জায়গার পরে খালের উপর ৩টি ভেন বিশিষ্ট ০১ টি ইউ টাইপ কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কালভার্টটি নির্মাণের জন্য খরচ বাবদ ডিপিজিতে (কোড ৪১১১৩১৫-ব্রীজ /কালভার্ট/ স্বল্পমূলধনী স্থাপনা) ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, কালভার্টের ফাউন্ডেশন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেজ স্লাব, দুই প্রান্তের এ্যাবার্টমেন্ট, পিয়ার, কাট-অফ ওয়াল ও উইং ওয়াল ঢালাইয়ের জন্য রড বাধাই করা হয়েছে। কালভার্ট সংলগ্ন খালের পাড়ে ও তলদেশে মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধে কংক্রিট ব্লক স্থাপনের জন্য প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার)টি ৪০ সেঃমিঃx৪০ সেঃমিঃx৪০ সেঃমিঃ ও ৪০ সেঃমিঃx৪০ সেঃমিঃx২০ সেঃমিঃ মাপের ব্লক তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প সাইটে বিস্তারিত বর্ণনাসহ সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও-কে অধিগ্রহণকৃত ৮.০০ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও-এর সাথে সাক্ষাৎ করে অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে।

সুপারিশ:

সার্বিক বিবেচনায় পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত কালভার্ট নির্মাণকাজের অগ্রগতি প্রায় ৩৫ শতাংশ এবং সন্তোষজনক। মূল সড়ক হতে ক্যাম্পাসে যাতায়াতে এপ্রোচ সড়ক নির্মাণে বন বিভাগের জায়গা ব্যবহারের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। কালভার্ট নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।

  
(মোঃ মোশাররফ হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

[দৃঃ আঃ পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা]

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১। অফিস কপি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
Email: 23polyproject@gmail.com

বিষয়ঃ “২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নিমিত্ত অধিগ্রহণকৃত জমি সরেজমিন পরিদর্শন।

সূত্রঃ অত্র প্রকল্পের স্মারক নং ৫৭.০৩.০০০০.০৪৪.২৫.০২৭.২০-৩৮৭,

তারিখঃ ২৮/০৯/২০২২খ্রিঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিদর্শনের মন্তব্য
০১.	জেলার নাম	: বাগেরহাট
০২.	উপজেলার নাম	: সদর উপজেলা
০৩.	তারিখ	: ০১/১০/২০২২খ্রিঃ
০৪.	বিস্তারিত	<p>শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বাগেরহাট জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নিমিত্ত স্থাপত্যিক মহাপরিকল্পনা এবং আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ডিজাইনের কাজ সূচারুভাবে সম্পন্ন লক্ষ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি গত ০১/১০/২০২২খ্রিঃ তারিখে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী সরেজমিন পরিদর্শন করি। এ পরিদর্শনে সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন এ প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর ০২ (দুই) জন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী স্থপতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, বাগেরহাট।</p> <p>০২। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির এক-তৃতীয়াংশের বেশি চাষকৃত জমি। অবশিষ্ট অংশে একটি পুকুর ও নিচু জমি রয়েছে। সেখানে বর্ষাকালে ৩-৪ ফুট পানি জমে থাকে। প্রকল্প এলাকার উত্তর-পূর্ব পাশে একটি খাল রয়েছে। স্থানীয় লোকজন হতে জানা যায় যে, খালটি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে পানি সেচের জন্য তৈরিকৃত, যা কৃষি কাজের সুবিধার্থে মাটি খনন করে খালটির বিভিন্ন শাখা-উপশাখা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত জমির মধ্যে পুকুর ঠিক রেখে মহাপরিকল্পনা পুনরায় প্রণয়ন করে স্থাপনাসমূহ নকশা প্রস্তুতের জন্য উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নির্বাহী স্থপতি জনাব নুরে আসমানি বলেন, ইতঃপূর্বে প্রেরিত ডিজিটাল সার্ভের উপর ভিত্তি করে এ সাইটে স্থাপত্যিক মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। জমির বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে পুনরায় স্থাপত্যিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নতুনভাবে ডিজিটাল সার্ভে প্রয়োজন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রফিকুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাটকে বলেন, আগামী ২/১ দিনের মধ্যে নতুনভাবে ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করতে হবে। অধিগ্রহণকৃত জমির সম্মুখভাগে সড়ক ও জনপদ বিভাগের জায়গা রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রবেশের জন্য অস্থায়ীভাবে মাটি ভরাট করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে। পরবর্তীতে পানি প্রবাহের জন্য কাটভাট বা ব্রিজ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p><b>সুপারিশঃ</b> এ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি’তে সংস্থানকৃত স্থাপনাসমূহের মহাপরিকল্পনাসহ আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ও ডিজাইন পুনরায় সংশোধন করে স্থাপত্যিক নকশা প্রণয়ন করা যেতে পারে।</p>

  
 (সামসুর রহমান খান) ০৪/১০/২০২২খ্রিঃ  
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
 ফোন: ০২-৫৮১৫২১৪৮

প্রাপক  
মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা  
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।  
www.4mohilaproject.dte@gmail.com

১২

বিষয়: প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১। প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প  
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০২৯৫.৮৪ লক্ষ টাকা।  
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য স্থাপনা সমূহ: প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ, পরিমাণ এবং ডিপিপি অনুমোদিত নির্মাণ ব্যয় নিম্নরূপ:

(১) ভবন নির্মাণ

ক) অনাবাসিক ভবনসমূহ

অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৫০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩০৫০ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২২০০	৩৯৯৬.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৬৬৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৪০৫৬ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৬২২৪	৫২৯২.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৫০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩০৫০ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা ওয়ার্কসপ বিল্ডিং নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২২০০	৪২০০.০০
উপমোট			১৩৪৮৮.০০

খ) আবাসিক ভবনসমূহ

অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২ তলা ভিত্তিসহ ১৫৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট অধ্যক্ষের জন্য এক তলা বাসভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬২০	৩৬৮.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৫ তলা ভিত্তিসহ ২০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ১০২৫ বর্গ মিটার আয়তনের ৫ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৪১০০	১৫৪৪.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৩ তলা ভিত্তিসহ ১১৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩৭০ বর্গ মিটার আয়তনের ৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৪৮০	৬৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৪ তলা ভিত্তিসহ ৮৫২ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩৫০০ বর্গ মিটার আয়তনের ৪ তলা ২০০ শয্যার মহিলা ছাত্রাবাস নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৪০০০	৫৩৬৮.০০
উপমোট			৭৯৬০.০০
মোট ভবন নির্মাণ			২১৪৪৮.০০



## (২) আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি/স্থাপনা নির্মাণ

অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য গেইট সহ ৫৪০ চলতি মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	চলতি মিটার	২১৬০	৮৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১৪০০ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৬০০	২৮৪.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইলেকট্রিক্যাল সাব-স্টেশন স্থাপন(ভবন সহ), লাইটিং, পানির পাম্প, মটর, অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং কাজ	থোক	৪	৭০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের পানি সরবরাহের জন্য অভ্যন্তরীণ পানির পাইপ লাইন এবং গভীর নলকূপ স্থাপন	থোক	৪	৪০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২৫০০০ গ্যালন ধারন ক্ষমতার ডু-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ	থোক	৪	১০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ সারফেস ডেন নির্মাণ	থোক	৪	২০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১টি করে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ	থোক	৪	৩২০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১টি করে শহীদ মিনার নির্মাণ	থোক	৪	৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গ্যাস সরবরাহের জন্য লাইন নির্মাণ	থোক	৪	৪০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটে প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং ওয়ার্কশপ ভবনে লিফট নির্মাণ	থোক	১২টি	১৮০০.০০
মোট			৪৮০৪.০০

- ৩। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি: ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)।  
 ৪। পরিদর্শনের তারিখ: ২২/১০/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।  
 ৫। পরিদর্শনের বিবরণ: অদ্য ২২/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখে সিলেট মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ সহকারী প্রকৌশলীসহ ঠিকাদারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয় তা নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো:-

ক) সিলেট মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পূর্ত কাজের অগ্রগতি:

- প্রশাসনিক ভবন নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ পাইল কাপ্টিং শুরু হবে।
- একাডেমিক ভবন নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ পাইল কাপ্টিং শুরু হবে।
- ওয়ার্কশপ ভবন নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ টেস্ট পাইল ড্রাইভ করবে।
- অধ্যক্ষের বাসভবন ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ কাজ শুরু করবে।
- শিক্ষক ডরমেটরী ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ কাজ শুরু করবে।
- স্টাফ কোয়ার্টার ভবন নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ টেস্ট পাইল ড্রাইভ করবে।
- ছাত্রী হোস্টেল ভবন নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ টেস্ট পাইল ড্রাইভ করবে।

(খ) ভূমি উন্নয়ন কাজে স্ব স্ব ঠিকাদার তার ভবনের চারপাশে ফিলিং ও রাস্তা নির্মাণ করে নির্মাণ কাজ চলমান রাখার অনুরোধ করা হলো। একই সাথে ভূমি উন্নয়ন কাজের দরপত্রটি রিভিউ করে প্রধান কার্যালয় হতে দরপত্র আহবানের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ করা হলো।

(গ) প্রত্যেক ঠিকাদার খুব দ্রুত প্রকল্প এলাকায় অফিস নির্মাণ করার অনুরোধ করা হলো।

(ঘ) প্রকল্প এলাকার বাস্তব অবস্থার আলোকে রিটেইনিং ও বাউন্ডারী ওয়ালের দ্রুত দরপত্র আহবানের অনুরোধ করা হলো।

(ঙ) পাইল ঢালাই করার জন্য ১ ফুট উঁচু করে পাইল কাপ্টিং বেড তৈরীর জন্য সকল ঠিকাদার কে অনুরোধ করা হয়।

সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশঃ কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় বিধায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। নির্মাণ কাজের কর্ম পরিবেশ ভালো। পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করা হলো। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কর্ম তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে পালনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

মোবাইল: ০২-৫৮১৫৭৯২৩



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

www.4mohilaproject.dte@gmail.com

বিষয়: প্রকল্পের আওতায় রংপুর বিভাগে রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১। প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প  
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০২৯৫.৮৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য স্থাপনা সমূহ: প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য স্থাপনা সমূহের বিবরণ, পরিমাণ এবং ডিপিপি অনুমোদিত নির্মাণ ব্যয় নিম্নরূপ:

(১) ভবন নির্মাণ

ক) অনাবাসিক ভবন সমূহ

অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৫০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩০৫০ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২২০০	৩৯৯৬.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৬৬৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৪০৫৬ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৬২২৪	৫২৯২.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৫০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩০৫০ বর্গ মিটার আয়তনের ৬ তলা ওয়ার্কসপ বিল্ডিং নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২২০০	৪২০০.০০
		উপ মোট	১৩৪৮৮.০০

খ) আবাসিক ভবন সমূহ

অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২ তলা ভিত্তিসহ ১৫৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট অধ্যক্ষের জন্য এক তলা বাসভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬২০	৩৬৮.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৫ তলা ভিত্তিসহ ২০০ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ১০২৫ বর্গ মিটার আয়তনের ৫ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৪১০০	১৫৪৪.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৩ তলা ভিত্তিসহ ১১৫ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩৭০ বর্গ মিটার আয়তনের ৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৪৮০	৬৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ৪ তলা ভিত্তিসহ ৮৫২ বর্গ মিটার প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট মোট ৩৫০০ বর্গ মিটার আয়তনের ৪ তলা ২০০ শয্যার মহিলা ছাত্রাবাস নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৪০০০	৫৩৬৮.০০
		উপ মোট	৭৯৬০.০০
		মোট ভবন নির্মাণ	২১৪৪৮.০০



(২) আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি/স্থাপনা নির্মাণ

অঙ্গের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য গেইট সহ ৫৪০ চলতি মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	চলতি মিটার	২১৬০	৮৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১৪০০ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৬০০	২৮৪.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইলেকট্রিক্যাল সাব-স্টেশন স্থাপন (ভবন সহ), লাইটিং, পানির পাম্প, মটর, অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং কাজ	থোক	৪	৭০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের পানি সরবরাহের জন্য অভ্যন্তরীণ পানির পাইপ লাইন এবং গভীর নলকূপ স্থাপন	থোক	৪	৪০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২৫০০০ গ্যালন ধারন ক্ষমতার ডু-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ	থোক	৪	১০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন নির্মাণ	থোক	৪	২০০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১টি করে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ	থোক	৪	৩২০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ১টি করে শহীদ মিনার নির্মাণ	থোক	৪	৮০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গ্যাস সরবরাহের জন্য লাইন নির্মাণ	থোক	৪	৪০.০০
প্রতিটি ইনস্টিটিউটে প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং ওয়ার্কশপ ভবনে লিফট নির্মাণ	থোক	১২টি	১৮০০.০০
		মোট	৪৮০৪.০০

৩। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি: ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

৪। পরিদর্শনের তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৫। পরিদর্শনের বিবরণ: রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর ও তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ-কে সাথে নিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা ও নিকটস্থ অন্যান্য স্থাপনা পর্যবেক্ষণ করা হয়।


রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর জায়গা সম্পর্কিত তথ্যঃ

- রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর মোট জায়গা-৩৪ একর।
- রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর জন্য বরাদ্দ জায়গা-৩ একর।
- আঞ্চলিক পরিচালক এর কার্যালয়ের বরাদ্দ জায়গা-১ একর।
- স্কল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) এর জন্য বরাদ্দ জায়গা- ১ একর।
- টিটিটির চাহিত জায়গা ১.৫ একর (আবাসিক ভবন -২ এবং তিস্তা ছাত্রাবাসের পিছনের ফাকা জায়গা)।

রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যঃ

- ওয়ার্কশপ ভবন এর ৬ (ছয়) তলা ফ্রেমওয়ার্কসহ গাথুনী, প্লাস্টার, মোজাইক এর কাজ চলমান।
- একাডেমিক ভবন এর ৫ (পাঁচ) তলা পর্যন্ত গাথুনীসহ ফ্রেমওয়ার্ক এর কাজ চলমান।
- প্রশাসনিক ভবন এর ৫ (পাঁচ) তলা পর্যন্ত ফ্রেমওয়ার্ক এর কাজ চলমান।
- হোস্টেল ভবন এর ৪ (চার) তলা পর্যন্ত ফ্রেমওয়ার্ক এর কাজ চলমান।
- অধ্যক্ষের বাসভবন এর ১ (এক) তলার ছাদ ঢালাই করার পর ফিনিশিং এর কাজ চলমান।
- শিক্ষক ডরমেটরী এর নীচ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে।
- স্টাফ কোয়ার্টার ভবন বেস ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশঃ কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি সন্তোষজনক তবে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। নির্মাণ কাজের কর্ম পরিশেষ ভালো।

  
 (ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম)  
 যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)

ও  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 ফোন: ০২-৫৮১৫৭৯২৩



কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালকের দপ্তর	
(প্রশাসন)	সহকারী পরিচালক
(ভোকেশনাল)	
(পরিষ্কার ও উন্নয়ন)	✓ ক্যান্সন
(পিজাইইড)	পিএস টি মহাপরিচালক
পরিচালক	
চেকট নং- ৬৪৫	তারিখ- ২৭/৮/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

০০৭  
২০/৮/২২

**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

পরিদর্শনকারীর নাম: ড. মোঃ শফিক উদ্দিন, পদবী: প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
পরিদর্শনের তারিখ: ০৩/০৮/২০২২ খ্রি.  
পরিদর্শনের স্থান: বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা।

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পে দপ্তরের ০২/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০৪২.২৫.০১৪.২০২০-১৪৪৫ অনুসারে গত ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. কুমিল্লাস্থ রামমালা, উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর আঞ্চলিক পরিচালক, অত্র দপ্তরের প্রকিউরমেন্ট অফিসার, ঠিকাদার, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ। সেখানে প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মাণাধীন ছাত্রাবাস ভবনের টেস্ট পাইল ড্রাইভ এবং অন্য ৪টি বহতল ভবনের (প্রশাসনিক ভবন, মাল্টিপারপাস ভবন, ডরমেটরী ভবন এবং স্টাফ কোয়ার্টার্স) নির্মাণ ও পূর্তকাজ পরিদর্শন করা হয়।

**পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি:**

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন কুমিল্লাস্থ রামমালা, উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটে ৪ তলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

**১) ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের ঠিকাদারের তথ্য**

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের তথ্য	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	ছাত্রাবাস	SABEL & GEBL-JV, জনাব হাসান ০১৬০১-৬৩৯৩৯৪	৯২১.৯২	৪ তলা

পরিদর্শনকালীন সময়ে টেস্ট পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোপূর্বে সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজও করা হয়েছে। টেস্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**২) প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ সাইট পরিদর্শন**

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন কুমিল্লাস্থ রামমালায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটে ৭৫৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ৫-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫-তলা প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভবনের গ্রেডবীমে ও নীচতলার কলামের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং নির্মাণ শ্রমিক না থাকায় পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জানা গেল না।

**৩) মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ সাইট পরিদর্শন**

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন কুমিল্লাস্থ রামমালায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটে ৫৩৫.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ৫-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫-তলা মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং নির্মাণ শ্রমিক না থাকায় পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জানা গেল না।

**৪) শিক্ষক ডরমেটরি ভবন নির্মাণ সাইট পরিদর্শন**

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন কুমিল্লাস্থ রামমালায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটে ৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ৫-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫-তলা ডরমেটরি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডরমেটরি ভবনের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং নির্মাণ শ্রমিক ছিল না।


৬৪৫  
০৩-০৮-২২

**৫) স্টাফ কোয়ার্টার্স ভবন নির্মাণ সাইট পরিদর্শন**

বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন কুমিল্লাস্থ রামমালায় অবস্থিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটে ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ৫-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫-তলা স্টাফ কোয়ার্টার্স ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত ভবনের নির্মাণ ও পূর্ত কাজ পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, ১ম তলা ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ২য় তলার ছাদের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান।

**সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:**

১. চলমান নির্মাণ কাজে দরপত্র দলিল, কার্যাদেশ ও অন্যান্য বিনির্দেশ-এর শর্তাবলি যথাযথ অনুসরণ ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে যথাসময়ে কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
২. নির্মাণ কাজ যথাযথ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য অধ্যক্ষকে একটি তদারকি কমিটি গঠনের অনুরোধ করা হয়। কমিটি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড, সিমেন্ট, বালু, ইট, পাথর ও অন্যান্য উপকরণের গুণগতমান যাচাই ও মিশ্রণের সঠিক অনুপাত নিশ্চিতকরণ এবং রডের যথাযথ স্পেসিফিকেশন, বাইন্ডিং, সেন্টারিং এ ড্রইং ডিজাইনের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবেন।
৩. শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সাইটের মালামাল রাখার সু-ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৪. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ড্রইং ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রডের যথাযথ বাইন্ডিং, সাটারিং ও সেন্টারিং এর কাজ নিশ্চিত করতে হবে।
৫. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ যথা- বালি ও সিমেন্টের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।
৬. পরিদর্শনকালে ৩টি ভবনের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ পাওয়া যায়, যা অনভিপ্রেত। ঠিকাদার ও প্রতিনিধির অনুপস্থিতি দুঃখজনক। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লাকে আরো তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।


  
(ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন)  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোন: ০২-৪১০২৪৫৫৯১

পত্র নং- ৫৭.০৩.০০০০.০৪২.২৫.০১৪.১৮-১৪৫৩

তারিখ ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১০ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা।
৪. অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, রামমালা, কুমিল্লা।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. অফিস নথি।

  
(ড. নজরুল ইসলাম)  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.tech-ed.gov.bd

স্মারক নং:৩৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৬.৯৬.১৭-৪৩১

তারিখ: ২৪/৮/২০২২ খ্রি:

পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) গত ২২/০৮/২০২২ ও ২৩/৮/২০২২ ইং তারিখে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও পোশাশপাড়া জেলার প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) এর পূর্ত ও নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করার জন্য যাঠ সফর করেন। পরিদর্শনের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ০১। ক) পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নবনির্মিত আবু শারাক সাবেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বাগেরহাট
- খ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২২/৮/২০২২ খ্রি: বেলা ১২:০০ ঘটিকা
- গ) পর্যবেক্ষণ
- ৫ তলা একাডেমিক ভবন ও ৪ তলা প্রশাসনিক ভবনের সুপার স্ট্রাকচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে
  - সার্ভিস সেন্টারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  - গেট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  - বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  - রেইন ওয়াটার রিভার্ডার/ হারভেস্টিং কাজ চলমান।
  - রাজা ও ভবনের মাঝের অংশ নীচু থাকায় পানি নিষ্কাশন না হয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।
  - প্রধান রাজা হতে টিএসসি'তে সংযোগ রাজা নাই।
  - পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি- ৯০%
- ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা
- ❖ রাজা ও ভবনের মাঝের অংশ নীচু থাকায় পানি নিষ্কাশনের জন্য উল্লিখিত অংশটুকু মাটি তরাট করে উঁকু করে পাইড ওয়াল নির্মাণ করতে হবে।
  - ❖ সংযোগ রাজার জন্য ভূমি অধিদপ্তরের প্রজাব প্রেরণের জন্য উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে অনুপ্রোথ জানানো হয়েছে।
- ঙ) মন্তব্য
- ✓ ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সংযোগ রাজার ভূমি অধিদপ্তর কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
- ০২। ক) পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণধীন সীতারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, যশোর।
- খ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২২/৮/২০২২ খ্রি: বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
- গ) পর্যবেক্ষণ
- ৫ তলা একাডেমিক ভবন ও ৪ তলা প্রশাসনিক ভবনের সুপার স্ট্রাকচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে
  - ১ম তলা ও ২য় তলার ত্রিক ওয়ালের কাজ চলমান।
  - বাউন্ডারি ওয়াল অংশিক নির্মাণ করা হয়েছে।
  - সার্ভিস সেন্টারের কাজ শুরু হয়নি।
  - পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি - ৭০%
- ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা
- ❖ সার্ভিস সেন্টার ও গেট নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
  - ❖ বাউন্ডারি ওয়ালের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
  - ❖ জানুয়ারী ২০২৩ শিকাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রাক্টিক প্রেরসহ ১ম, ২য় ও ৩য় ফ্লোরের টাইলস ও ওয়াশ রক্তের স্যানিটারী ফিটিংস, ইলেকট্রিক্যাল ও পানি সরবরাহের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ঙ) মন্তব্য
- ✓ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তদারকি জোরদার করতে হবে।
- ০৩। ক) পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণধীন মোংলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বাগেরহাট।
- খ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২২/৮/২০২২ খ্রি: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
- গ) পর্যবেক্ষণ
- একাডেমিক ভবনের ৫ তলা ও প্রশাসনিক ভবনের ৪ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।
  - বাউন্ডারি ওয়াল, গেট এবং সার্ভিস সেন্টারের নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয়নি।
  - পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি- ৭০%
  - অধিদপ্তরকৃত ভূমির কতিপূর্ণের অর্থ নির্ধারণে অটলতা সৃষ্টি হওয়ায় কতিপূর্ণের মাঝে অর্থ বিতরণ করা হয়নি।
- ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা
- ❖ জানুয়ারী ২০২৩ শিকাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রাক্টিক প্রেরসহ ১ম, ২য় ও ৩য় ফ্লোরের টাইলস ও ওয়াশ রক্তের স্যানিটারী ফিটিংস, ইলেকট্রিক্যাল ও পানি সরবরাহের



- ❖ বাউজারি ওয়াল, পেট এবং সার্ভিস সেন্টারের নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।
  - ❖ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
  - ❖ দরজা কাঠ, স্যানিটারি আইটেম, টাইলস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ সকল নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাই করে পূর্ণাঙ্গ নিশ্চিত করতে হবে।
  - ❖ ভূমি অধিদপ্তরের কতিপূরণের অর্থ নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসনের জন্য উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ৩) মন্তব্য ✓ অধিগ্রহণকৃত ভূমির কতিপূরণের নিকট কতিপূরণের অর্থ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
- ০৫) ক) পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানের নাম : নির্মাণের স্থানস্থান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এক কলেজ, বাগেরহাট।
- খ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২২/৮/২০২২ খ্রি: বিকাল ০২:০০ ঘটিকা
- গ) পর্যবেক্ষণ
- একাডেমিক ভবনের ৪ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ এবং প্রশাসনিক ভবনের ৪ তলার ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে।
  - বাউজারি ওয়াল, পেট এবং সার্ভিস সেন্টারের নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয়নি।
  - টিএসসির ভূমির গীয়ান সঠিকভাবে নির্ধারণ হয়নি।
  - পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি- ৬৫%
- ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা
- ❖ জানুয়ারী ২০২৩ শিকারবে শিকার কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রাকৃতিক স্কোর সহ ১ম, ২য় ও ৩য় ফ্লোরের টাইলস ও ওয়াল রকের স্যানিটারি কিটিংস, ইলেকট্রিক্যাল ও পানি সরবরাহের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
  - ❖ দরজার কাঠ, স্যানিটারি আইটেম, টাইলস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ সকল নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাই করে পূর্ণাঙ্গ নিশ্চিত করতে হবে।
  - ❖ দ্রুত গীয়ান নির্ধারণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
  - ❖ বাউজারি ওয়াল নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।
  - ❖ সাব-স্টেশন, সার্ভিস সেন্টার ও মেইন পেইট নির্বাচিত আরণ্যক দ্রুত নির্মাণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ৩) মন্তব্য ✓ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তদারকি জোরদার করতে হবে।
- ০৬) ক) পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানের নাম : সনিটরিং পেন কলিগাতুজেবা মুন্সি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এক কলেজ, বাগেরহাট পোশাকপুর।
- খ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৩/৮/২০২২ খ্রি: সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা
- গ) পর্যবেক্ষণ
- ৫ তলা একাডেমিক ভবন ও ৪ তলা প্রশাসনিক ভবনের ফিনিশিং এর কাজ চলছে।
  - সার্ভিস সেন্টারের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  - পেট ও বাউজারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
  - কিছু দরজার সেপুন কাঠ মান সম্মত হয়নি এবং প্রাকৃতিক স্কোরের ওয়ার্কশপের কয়েকটি দরজা ডিজাইন মোতাবেক করা হয়নি।
  - শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়মিত পরিদর্শন করেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সময়মত সঠিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি।
  - পূর্ত ও নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি- ৮৫%
- ঘ) পরামর্শ/নির্দেশনা
- ❖ নির্বাচিত ও চিহ্নিত আরণ্যক সাব-স্টেশন স্থাপন করতে হবে।
  - ❖ মাটি ভরাটের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
  - ❖ নিয়মিত দরজার পাঠা অপসারণ করতে হবে।
  - ❖ অতিশীঘ্র অবশিষ্ট বাউজারি ওয়াল (যে অংশটুকু সিঁচাট নেয়া হয়নি) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
  - ❖ প্রতিষ্ঠান হতে প্রধান সড়ক পর্বত সংযোগ রাস্তার নীচে পাইপের মাধ্যমে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
  - ❖ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তদারকি জোরদার করতে হবে।
- ৩) মন্তব্য ✓ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সহিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের

*(Signature)*





পপপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
“১০০ টি উল্জেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৭০.০১৮.০০১.০১৪-৪৮৪

তারিখঃ ০১/০৯/২০২২ খ্রী:।

প্রাপক,  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট।

বিষয়ঃ সিলেট জেলায় নির্মানাধীন বিমানবাজার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের EGL ও FGL সংশোধন প্রসংগে।


নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ৩১/০৮/২০২২ তারিখ বিমানবাজার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সাইট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষনে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি তার দৃষ্টিগোচরে আসে।

- EGL ও FGL সঠিক ভাবে নিরূপন না করে PL নির্ধারন করা হয়েছে।
- EGL লেভেল থেকে মাটি অপসারণ করে FGL নিরূপন করে PL নির্ধারন করা হয়েছে। এবং সে সোভাবেক একাডেমিক ভবনের কিছু অংশে সাটারিংএর কাজ চলছে।

নির্দেশনা/পরামর্শঃ

- EGL কে FGL ধরে PL নির্ধারন করতে হবে। তাই EGL লেভেল থেকে মাটি সরিয়ে FGL নির্ধারন করা যাবে না।
- প্রেভীম থেকে তৈরিকৃত কলাম গুলির উচ্চতা কমপক্ষে আরও ১.৫ (পেড়) ফিট বাড়িয়ে প্রথম ফ্লোরের সাটারিং পুনঃরায় করতে হবে।

২। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
০১/০৯/২০২২  
(ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: [100ts.pd@gmail.com](mailto:100ts.pd@gmail.com)

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবহন পুল ভবন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা সন্ত্রপালয়, ঢাকা-১০০০।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৩. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট জেলা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা সন্ত্রপালয়, ঢাকা-১০০০।
৬. সংরক্ষণ নথি।



“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ  
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,  
“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” প্রকল্প  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও,  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)



স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৭০.০৩৬.০০১.০১৫- ৫৬৫

তারিখ : ২৭/০৯/২০২২ খ্রী:

**বিষয়ঃ গোবিন্দগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) কার্যাদেশ বাতিল করা প্রসংগে।**

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, গাইবান্ধা জেলাস্থ গোবিন্দগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের নিমিত্ত ০৬/০৭/২০১৮ ইং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ২৪/১২/২০২০ ইং কার্যাদেশের মেয়াদ ৫৪০ দিন সমাপ্ত হয়েছে। তবে, নির্মাণ কাজে গতি না থাকায় কাজ সম্পাদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক কয়েকবার কার্যাদেশের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। কিন্তু, গত ৪ বছরে ফোটিং (অগভীর ফাউন্ডেশন) এবং স্ট কলামসহ ১ম তলার কলামগুলো নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র। অদ্যাবধি একটি ছাদেরও ঢালাই সম্পন্ন হয়নি।

২। নিম্ন স্বাক্ষরকারী গত ১৯/০১/২০২২ তারিখে নির্মাণ সাইট পরিদর্শন করেছিল এবং ঐ সময় দেখা যায়, প্রশাসনিক ভবনের(১) ফোটিং এবং স্ট কলামসহ ২০-২১টি কলামগুলো নির্মাণ করা হয়েছে (ছবি-১ সংযুক্ত)। ১০ মাস পর গত ২৪/৯/২০২২ ইং উক্ত সাইট পুনরায় পরিদর্শন করলে দেখা যায় একাডেমিক ভবনের(২) স্ট কলামসহ ২৮-৩০টি কলাম তৈরী করা হয়েছে মাত্র (ছবি-২ সংযুক্ত)। পরিদর্শনকালে নির্মাণ সাইটে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের একজন নিরাপত্তা প্রহরী ছাড়া একজন নির্মাণ শ্রমিকও পাওয়া যায়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী / সহকারী প্রকৌশলী সাইটে নিয়োজিত থাকার কথা থাকলেও তাকে পাওয়া যায়নি। নির্মাণ কাজ বন্ধ এবং নির্মাণ সাইটে কিছু রড অনেক দিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে (ছবি-৩ সংযুক্ত)।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীগণ কর্তৃক টিএসসি'র পূর্ত ও নির্মাণ কাজ নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করার কথা থাকলেও তার কোন প্রমাণাদি সাইট বই'তে উল্লেখ নেই। নির্মাণ কাজের মন্বরতা কাটিয়ে গতি বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনেকবার তাগাদা দেয়া হলেও নির্মাণ কাজে গতি বাড়ানোর জন্য বাস্তবে ফলপ্রসূ অগ্রগতি দেখা যায়নি। তাছাড়া, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গড়িমসি ও গাফিলতির জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক কার্যকর কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা মোটেই কাম্য নয়।

৪। নির্মাণ কাজ সম্পাদনে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গড়িমসি, অনিহা এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ বন্ধ রাখা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের সামিল। তাই, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কার্যাদেশ বাতিল করে অতিশীঘ্র পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

সরকারের উন্নয়ন কাজ সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষে বিষয়টি অতিব জরুরী।


প্রাপক,

প্রধান প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর,  
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।


[ দৃষ্টি আকর্ষণ: নির্বাহী প্রকৌশলী (ডেস্ক-১)]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)-

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন / পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা
৭. অফিস নথি


  
২৭/০৯/২০২২  
(ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ফোন: ০২-৪৮১১৩২০০  
e-mail: 100ts.pd@gmail.com

*Handwritten signature*



**ছবি-১:** গত ১৯/০১/২০২২ তারিখে নির্মাণ সাইট পরিদর্শনের ছবি, প্রশাসনিক বিল্ডিং এর ২০-২১টি কলাম নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র। (৩ বছর ৬ মাস সময় লেগেছে। যদিও অগভীর ফাউন্ডেশন)

১০ মাস পর-



**ছবি-২:** প্রশাসনিক বিল্ডিং এর ২৮-৩০টি কলাম নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও ইতোমধ্যে ৪ বছরের অধিক সময় পার হয়েছে।

*Handwritten signature*



**ছবি-৩:** নির্মাণ সাইটে কিছু রড অনেক দিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।